



Obra
Orçamento Restaurante Popular de Dores Supressão itens 2024

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Minas Gerais
SBC - 01/2024 - Minas Gerais
SICRO3 - 10/2023 - Minas Gerais
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 08/2023 - Minas

B.D.I.
28,0%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	20,00%
		6.491.00	1.038.56	1.038.56	1.038.56	1.038.56	1.038.56	1.298.20
2	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	100,00%					
		25.572.48	25.572.48					
3	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	100,00%					
		7.209.36	7.209.36					
4	ESTRUTURA	100,00%	60,00%	40,00%				
		340.450.41	204.270.25	136.180.16				
5	ALVENARIA	100,00%		80,00%	20,00%			
		118.744.99		94.995.99	23.749.00			
6	PISOS	100,00%			70,00%	30,00%		
		78.474.78			54.932.35	23.542.43		
7	REVESTIMENTOS	100,00%			40,00%	40,00%	20,00%	
		65.043.37			26.017.35	26.017.35	13.008.67	
8	COBERTURA	100,00%		60,00%	40,00%			
		59.765.63		35.859.38	23.906.25			
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	30,00%			70,00%		
		21.397.71	6.419.31			14.978.40		
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / CFTV / ALARME / CABEAMENTO / SPDA / SONORIZAÇÃO	100,00%				30,00%	30,00%	40,00%
		149.737.79				44.921.34	44.921,34	59.895,12
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL	100,00%		30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%
		87.592.23		26.277.67	26.277.67	17.518.45	8.759.22	8.759.22
12	INCÊNDIO	100,00%		20,00%				80,00%
		22.181.43		4.436.29				17.745.14
13	ESQUADRIAS	100,00%				30,00%	40,00%	30,00%
		106.976.54				32.092.96	42.790.62	32.092.96
14	PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO	100,00%						100,00%
		1.151.26						1.151.26
15	DIVISÓRIAS E BANCADAS	100,00%				50,00%	50,00%	
		38.242.17				19.121.09	19.121.09	
16	PINTURA	100,00%					60,00%	40,00%
		74.530.88					44.718.53	29.812.35
18	ACESSIBILIDADE	100,00%		50,00%				50,00%
		2.180.58		1.090.29				1.090.29
19	CLIMATIZAÇÃO	100,00%			10,00%			90,00%
		12.731.42			1.273.14			11.458.28
20	LIMPEZA FINAL DA OBRA E ENTREGA OBRA	100,00%						100,00%
		6.992.60						6.992.60
Porcentagem			19,95%	24,47%	12,83%	14,63%	14,23%	13,9%
Custo			244.509,96	299.878,34	157.194,32	179.230,57	174.358,02	170.295,43
Porcentagem Acumulado			19,95%	44,42%	57,25%	71,88%	86,1%	100,0%
Custo Acumulado			244.509,95	544.388,29	701.582,61	880.813,18	1.055.171,20	1.225.466,63